

СВЕРДЛОВСКИЙ СТРОИТЕЛЬ

Орган парткома, объединенного профкома, комитета ВЛКСМ и администрации Свердловского ордена Трудового Красного Знамени домостроительного комбината имени 60-летия Союза ССР

● ОСНОВАНА 1 ЯНВАРЯ 1974 ГОДА

● № 26 (709) ● ПЯТНИЦА, 10 ИЮЛЯ 1987 ГОДА

● ЦЕНА 2 КОП.

* Коллективному подряду — высокую эффективность!

Не ждать, а действовать!

В этом году наш комбинат перешел на коллективный подряд. Дело это для свердловских домостроителей новое, и конечно же на пути подряда встречается немало трудностей, в ходе его внедрения возникают самые разнообразные вопросы. Решить их можно только непосредственно на практике, в действии. Но, бесспорно, поможет делу и теоретическое осмысление вопросов. Ведь в обсуждении той или иной проблемы заостряется внимание на самом важном, находятся пути ее решения. Чтобы добиться перемен, их надо осмыслить.

Недавно состоялась встреча за «круглым столом» у главного инженера комбината Л. Горюховского. Разговор шел о проблемах коллективного подряда. В беседе участвовали бригадиры, руководители подразделений, главные специалисты комбината, зав. отделом журнала «Строитель» С. Гончаренко.

Главный инженер Л. Горюховский, дав положительную оценку деятельности комбината за последние годы, вместе с тем отметил, что переход на коллективный подряд поможет кол-

лективу решить вопросы наращивания мощностей по вводу жилья, обеспечения роста производительности труда, улучшения качества. Коллектив ДСК должен доказать себе и другим, что переход на коллективный подряд жизненно необходим.

В беседе были затронуты проблемы каждого передела строительного конвейера. Представитель завода ЖБИ им. Ленинского комсомола начальник цеха № 9 Н. Мацнев рассказал, что переход цеха на коллективный подряд проходит постепенно, начиная с организации укрупненных комплексных сквозных бригад, включения в состав этих коллективов крановщиков, выборов советов бригад, распределения заработной платы с учетом коэффициента трудового участия. Проблемы и вопросы, конечно, есть, но в целом накопленный опыт показал, что такая форма организации труда себя оправдывает.

Бригадир комплексной бригады СУ-29 Б. Бормотов высказался за создание укрупненных комплексных бригад. Он отметил, что от этого коллектив становится

мобильнее. Но вот администрация СУ-29 пока что предпочитает работать по старинке и очень неохотно поддерживает укрупнение бригад.

Начальник СУ-28 В. Палехов поделился опытом работы по переходу на коллективный подряд. Он отметил, что немало трудностей и проблем связано с работой кранов, а субподрядчик «Строймеханизация № 2» — не на коллективном подряде, то есть еще раз подтвердил, что все звенья строительной цепочки должны работать в новых условиях.

По инициативе бригад и звеньев, занятых на отделочных работах, в СУ-15 с октября 1986 года организована укрупненная комплексная бригада численностью более 70 человек. Метод коллективного подряда на такой бригаде сработал достаточно эффективно. Бригада выполняет весь комплекс отделочных работ, большинство членов коллектива освоили смежные профессии. Для бригады рассчитан норматив заработной платы, распределение ее производится с применением КТУ. Все вопросы решаются советом

бригады. В результате бригада добилась выполнения заданий по вводу объектов, снижения стоимости 1 кв. метра полезной площади, снижения трудовых затрат, роста заработной платы.

Но для таких бригад необходимо обеспечивать хорошую инженерную подготовку объектов и соблюдать график движения бригад с объекта на объект. Об этом рассказал собравшимся зам. бригадира А. Захаров. Он также подчеркнул, что в масштабах управления работа на коллективном подряде пока не дала весомого результата.

А. Захаров задал вопрос: почему при применении КТУ для рабочего возможно установить минимум зарплаты, а для ИТР не меньше установленного оклада. Начальник ОТЗ комбината Г. Чернушкин пояснил, что в соответствии с положением о советах трудовых коллективов и рекомендаций ВНИПИ труда при установлении КТУ-О зарплате ИТР, служащему выплачивается исходя из минимума, предусмотренного схемой должностных окладов. В случае систематического невыполнения заданий должностные оклады, устанавливаемые руководителям, могут снижаться до 20 процентов.

Начальник СУ-1 В. Марчук подчеркнул, что если мы не добьемся сбалансированности в работе всех звеньев строительного конвейера, отдачи от коллективного подряда будет трудно добиться. Он также отметил, что главные наши резервы — это повышение заводской готовности изделий, широкое внедрение новой техники и, самое основное, — коллективное управление, высокое сознание и ответственность каждого работника.

Много еще различных проблем и вопросов обговорили участники беседы за «круглым столом». Вывод можно сделать один — метод работы коллективного подряда не только открывает путь для новых хозяйственных отношений, но и в процессе своего внедрения он конкретно, четко показывает, что надо менять, в каком направлении перестраиваться. Думаем, что очень важно сегодня не ссылаться на различные объективно неблагоприятные условия для внедрения подряда, не спотыкаться на промахах, а неуклонно идти вперед, действовать самостоятельно и энергично.

Материал подготовила старший инженер ОТЗ комбината Л. ФИНАДЕЕВА.

* Новости ДСК

Итоги квартала и полугодия

Плановый отдел комбината доводит до сведения трудящихся итоги работы второго квартала и первого полугодия.

Квартал. План ввода — 136,4 тысячи кв. метров, факт — 119,1 тысячи кв. метров. Невыполнение связано с тем, что у СУ-7, СУ-13, СУ-15 несколько объектов не были сданы в срок.

План по генподряду — 23613 тысяч рублей, факт — 25890 тысяч рублей. План СМР собственными силами был 21182 тысячи рублей, выполнение составило 21634 тысячи рублей. Зыработка одного работника на СМР составила 109 процентов.

Полугодие. План ввода — 190,2 тысячи кв. метров, факт — 200,5 тысячи кв. метров. Показатели генподряда: план — 46663 тысячи рублей, факт — 49636 тысяч рублей. СМР собственными силами: план — 40388 тысяч рублей, факт — 40840 тысяч рублей.

Выработка одного рабочего на СМР в первом полугодии составила 100 процентов.

Т. ДЫБОВА.

* Монтаж — горячая точка

НАЧИНАЕМ «СИНИЕ КАМНИ»

Если взглянуть с высоты птичьего полета на наш индустриальный центр, то невозможно не обратить внимание на то, как вырос за последние годы Свердловск. По существу закончено возведение микрорайонов «Комсомольский» и «Академический», последние дома ставятся в Опалихе (квартал «Заречный»). А если посмотреть график ввода объектов домостроительного комбината в третьем квартале, то наряду со сдачей домов на Уралмаше, в «Заречном» на сентябрь планируется ввод домов в микрорайоне «Синие Камни».

И вот мы на месте будущего нового микрорайона Свердловска. Юго-восточная часть уже освобождена от старых строений, по склонам скальной горы гнездятся готовые нулевые циклы, т. е. фундаменты будущих домов, кое-где над микрорайоном вздыбились башенные краны, начали расти первые три дома. Сейчас, в начале июля, еще трудно сказать, какие дома появятся первыми на «Синих Камнях», но быстрее остальных поднимают-

ся этажи 143-квартирного дома № 14 площадью 8448 кв. метров. Ведет монтаж коллектив известный, его возглавляет В. М. Сыщенко из СУ-28. Сдача дома предусматривается генподрядным СУ-15, а пока еще много зависит от скорейшего устройства сетей, благоустройства и многих других причин.

По соседству на уровне четвертого этажа поднялся дом № 15. Это хозяйство участка № 2 из СУ-27. Дом такой же, как и у В. Сыщенко, но монтаж на двух захватках ведут сразу две бригады — их возглавляют М. М. Михайлов и А. Г. Захаров.

Мастера участка Ю. Б. Кунцевича мы застали за приемкой машин с щабелем. Он сразу же поясняет:

— Это сейчас все вздыблено и разрыто, но в будущем, на мой взгляд, это будет прекрасный микрорайон, ведь помимо наших мощных и ярких семи- и девятиэтажек из 141-й серии, здесь поднимутся 12- и 16-этажные дома 137-й серии.

Это будет завтра, а точнее в 1988 году, но сегодняшний день заставляет



весь коллектив домостроительного комбината о многом задуматься. Уже сейчас здесь масса проблем, и одна из них — подъездные пути, дороги, сети, предстоящий снос, устройство большого бытового городка для всех строителей.

Юрий Борисович добавляет:

— На дом мы пришли в середине июня, а сделано двумя кранами только четыре этажа. Темпы крайне низкие. Казалось бы, все есть: оснастка, люди, механизмы. Сдерживают темп два момента — плохая поставка наружных стеновых

панелей с завода ЖБИ им. Ленинского комсомола и отсутствие крановщиков в третью смену. Устранить эти неувязки — и в конце месяца мы могли бы отдать коробку под отделку.

А пока бригады М. Михайлова и А. Захарова соревнуются между собой не на монтажном горизонте, а на земле — кто быстрее ухватит дефицитные изделия. Развернуто в коллективах и внутрибригадное соревнование. Больше всего за смену выставляют изделий звено Н. Губы из бригады А. Захарова и звено В. Устюжа-

нина из бригады М. Михайлова.

Пока на «Синих Камнях» трудится небольшая коллектив, но пройдет месяц, два — микрорайон наполнится сотнями строителей. И сегодня очень важно все-таки городу обратить внимание на эту разворачивающуюся стройку, где решается одна из важнейших социальных задач Свердловска.

В. ВЯТКИН.

НА СНИМКЕ: (слева направо) мастер участка № 2 Ю. Б. Кунцевич и звеньевой В. А. Устюжанин из бригады М. М. Михайлова.

Лучший поток по благоустройству

Бригаде А. Зинякова из СУ-20 присвоено звание «Лучший поток комбината по благоустройству» во втором квартале.

Этого звания коллектив нулевиков добился в соревновании с другими коллективами ДСК, занятыми на благоустройстве территории вокруг сданных жилых зданий и других объектов. В соревновании участвовали рабочие коллективы под руководством А. Шавкунова, Г. Ялина, П. Сапогова, В. Деятова и Н. Иноземцева.

Бригада - победительница отмечена Почетной грамотой, денежной премией и бесплатной туристической путевкой. В течение второго квартала бригадой А. Зинякова благоустроено более 10 тысяч кв. метров территории, а также выставлено 1200 погонных метров поребрика.

Л. ДМИТРИЕНКО.

